

PLANNING SANITAIRES GARCONS LYCEE COGNIN

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédeces	Avril 2019	Mai 2019	Juin 2019	Juillet 2019	Août 2019	Septen				
							29 03	08 13	18 23	28 03	08 13	18 23	28 02	07 12	17 22	27 02
1		CONSULTATION ENTREPRISES	15 jours	Lun 01/04/19	Ven 19/04/19		ATION ENTREPRISES 19/04 15 jours									
2		ANALYSE OFFRES	20 jours	Lun 22/04/19	Ven 17/05/19	1	ANALYSE OFFRES 22/04 17/05 20 jours									
3		PERIODE RECOURS NON RETENUS	10 jours	Lun 20/05/19	Ven 31/05/19	2	PERIODE RECOURS NON RETENUS 20/05 31/05 10 jours									
4		ATTRIBUTION	1 jour	Lun 03/06/19	Lun 03/06/19	3	03/06									
5		PERIODE DE PREPARATION	20 jours	Lun 03/06/19	Ven 28/06/19	4DD	PERIODE DE PREPARATION 03/06 28/06 20 jours									
6		TRAVAUX	30 jours	Lun 01/07/19	Ven 09/08/19	5	TRAVAUX 01/07 09/08 30 jours									
7		ANALYSE EAUX	5 jours	Lun 12/08/19	Ven 16/08/19	6	ANALYSE EAUX 12/08 16/08 5 jours									
8		RECEPTION	1 jour	Lun 19/08/19	Lun 19/08/19	7	RECEPTION 19/08 19/08 1 jour									